

Zápis z pochůzky předání části komunikace do provozu II/611 Kostelní Lhota-Přední Lhota

Dne 31.8. 2026 bylo provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, TDS, Zhotovitele, OÚ Kostelní Lhota a Písková Lhota a zástupce dopravního odboru PČR za účelem zahájení provozu v části SO 101 – křižovatka Kostelní Lhota – Křižovatka Písková Lhota – staveništní provoz - viz. prezenční listina.

Bylo dohodnuto, že v rámci stavby bude uvolněna část SO 101 pro provoz veřejné dopravy.

Při pochůzce byly sjednány termíny a rozsah dokončovacích prací:

- Dokončení levé krajnice – T: 4.9.2026
- VDZ – vodící a středová čára 31.8.2026
- Zbytek VDZ(piktogramy,zastávky,...) a SDZ – T: 15.9.2026
- Terénní úpravy v celém úseku – T: 15.9.2026
- Vsak u hřiště a u č.p. 67 – T: 15.9.2026
- Odstranění velkých kamenů mezi svahem komunikace a cyklostezkou – T: 15.9.2026
- Oprava krajnic mezi SO 202 a křižovatkou Písková Lhota – T: 15.9.2026
- Dokončení svodidel vlevo za SO 201 – T: 1.9.2026(do 12h.)

Zhotovitel označí začátek a konec úseku upozorňovací tabulí: „Projíždíte stavbou“

Termín spuštění veřejného provozu v obvodu stavby „II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota“ proběhne 1.9.2026 ve 12:00 hod..

V Kostelní Lhotě dne 31. 8. 2026

Za Objednatele:
Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2026.09.01
07:29:52 +02'00'

Za Zhotovitele:
Michal Fetter
Digitálně podepsal
Michal Fetter
Datum: 2026.09.01
08:20:15 +02'00'

Příloha č.1
Prezenční listina